

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела ОР и ТО ОАО "СНХЗ"
А.В. Мигунов
"03" "06" 2021 г.

срочно!!!

СВОДНАЯ ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На Демонтаж здания Д-106 (узел очистки сточных вод от меди) методом обрушения заказ № _____ цех _____

Срок с начала ремонта план _____ фактич. _____
Срок окончания ремонта план _____ фактич. _____

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Исполнитель	Срок ремонт		Потребные зап.части	Примечание
					начало	окончание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Административный корпус 6мх15, в-17,75м							
1	Демонтаж кровельного покрытия с отм. 17,75	м2	72					
2	Демонтаж плит покрытия с отм. 17,75	шт.	9				Плиты ПНС-19 (1,5х6) м-13,6тн.	
3	Демонтаж карнизных плит с отм. 17,75	шт.	4				Плиты карнизные ПК-5, м-4,8тн.	
4	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 17,75 до отм. 13,48	м3	57				Плиты ПНС-3, м-16,8тн.	
5	Демонтаж плит перекрытия с отм. 13,48	шт.	7				Плиты 2ЛП-25-18-4, м-3,1тн	
6	Демонтаж лестничных площадок ребристых 2ЛП	шт.	3				Плиты 2ЛП-25-18-4, м-3,1тн	
7	Демонтаж лестничного марша	шт.	3				Лестничный марш ЛМ15-12, м-4,95тн.	Применительно
8	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 13,48 до отм. 8,98	м3	60					
9	Демонтаж плит перекрытия с отм. 8,98	шт.	8				Плиты ПНС-19 (1,5х6) м-19,2тн.	
10	Демонтаж лестничных площадок ребристых 2ЛП	шт.	2				Плиты 2ЛП-25-18-4, м-2,07тн	
11	Демонтаж лестничного марша	шт.	2				Лестничный марш ЛМ15-12, м-3,3тн.	Применительно
12	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 8,98 до отм. 5,980	м3	40,5					
13	Демонтаж плит перекрытия с отм. 5,98	шт.	8				Плиты ПНС-19 (1,5х6) м-19,2тн.	
14	Демонтаж лестничных площадок ребристых 2ЛП	шт.	2				Плиты 2ЛП-25-18-4, м-2,07тн	
15	Демонтаж лестничного марша	шт.	2				Лестничный марш ЛМ15-12, м-3,3тн.	Применительно
16	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 5,98 до отм. 2,980	м3	40,5					
17	Демонтаж плит перекрытия с отм. 2,98	шт.	4				Плиты ПНС-19 (1,5х6) м-9,6тн.	
18	Демонтаж лестничных площадок ребристых 2ЛП	шт.	2				Плиты 2ЛП-25-18-4, м-2,07тн	

19	Демонтаж лестничного марша	шт.	2				Лестничный марш ЛМ15-12, м-3,3тн.	Применительно
20	Демонтаж кирпичной кладки с отм. 2,98 до отм. -0,15	м3	42					
21	Демонтаж металлического лестничного марша с площадками с отм. 5,98 до отм. -0,15	тн.	0,85					
Производственный корпус 12мх24м, h-11,8м								
1	Демонтаж кровельного покрытия с отм. 11,80	м2	293					
2	Демонтаж плит покрытия с отм. 11,80	шт.	20				Плиты ПНС-19 (1,5х6) м-34тн.	
3	Демонтаж металлического каркаса для легко-сбрасываемой кровли с отм. 11,80	тн.	3					
4	Демонтаж карнизных плит с отм. 11,80	шт.	8				Плиты карнизные ПК-5, м-9,6тн.	
5	Демонтаж металлических воздуховодов с крыши (стаканы шахты) отм. 11,80	тн.	1,255					
6	Демонтаж балок двухскатных с отм. 11,80	шт.	6				Балка 1Б-8-12-4, м-24,6тн.	
7	Демонтаж металлических кронштейнов на колоннах и стенах	тн.	0,85					
8	Демонтаж стеновых панелей	шт.	57				Панели стеновые ПСУЛ24 (1,2х6) м-142,5тн.	
9	Демонтаж кирпичных перегородок	м3	52					
10	Демонтаж металлических оконных панелей	тн.	4,2					
11	Демонтаж воздуховодов внутри помещения	тн.	1,6					
12	Демонтаж железобетонных колонн	шт.	9				Колонны КПП-11, м-72тн.	
13	Демонтаж железобетонных колонн	шт.	2				Колонны К16-1, м-9,8тн.	
14	Погрузка мусора	тн.						
15	Вывоз мусора на расстояние более 10км.	тн.						

Начальник цеха: _____

Механик цеха _____