

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ООР и ГО ОАО "СНХЗ"

А. В. Мишунов

" 9 " 09 2021 г.

срочно!!!

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

219 цеха

Н-4-5

составлена 07 сентября 2021 г.

разработан локальный сметный расчёт №

текущего
(вид ремонта)

ремонта

трубопровода

(наимен. и марка оборудов.)

техн. поз. №

3а

инв. № **409708**

83-4-21

Обнование работ

Плановый срок выполнения работ:

начало " " 2019г. окончание " " 2019 г.

Мастерская засасчики

Аминев А. Ш.

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Исполнитель работ	Потребные зап. части и материалы			Примечание
		ед. изм.	кол-во		наименование и обозначение ГОСТ, ТУ	ед. изм.	кол-во	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж с резкой в лом трубопровода 25x2,5	м	270	✓				
2	Демонтаж с резкой в лом трубопровода 45x3	м	45	✓				
3	Демонтаж с резкой в лом трубопровода 57x3,5	м	260	✓				
4	Монтаж инвентарных лесов	м2	30	✓				
5	Монтаж трубопровода 25x2,5 кол-во стыков 110	м	270	✓				
6	Монтаж трубопровода 45x3 кол-во стыков 30	м	45	✓	✓	труба 25x2,5 ст 20-368 кг		
					✓	труба 45x3 ст 20-140 кг		
					✓	отвод 90-45x4 - 10шт		
7	Монтаж трубопровода 57x3,5 кол-во стыков 180	м	260	✓	✓	труба 57x3,5 ст 20-120 кг		
					✓	отвод 90-57x4 - 77 шт		
5	Монтаж арматуры Ду 20 кол-во стыков 82	шт	41	✓	✓	конд.отв. 45с13нж Ду20 Ру40-7 шт		
					✓	клапан 15с22нж 25-40-34 шт		
6	Монтаж арматуры Ду40 кол-во стыков 12	шт	6	✓	✓	конд.отв. 45с13нж Ду40 Ру40-1 шт		
					✓	завдвижка 31с45нж 40-40 -5шт		
7	Монтаж арматуры Ду50 кол-во стыков 106	шт	53	✓	✓	конд.отв. 45с13нж Ду50 Ру40-4 шт		
					✓	завдвижка 31с45нж 50-16 -49шт		

Начальник цеха

Механик цеха

Аминев А. Ш.

Ахмадиев А. З.