

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ЦОР и ТО АО «Синтез-Каучук»
Абдуллин А.Р.
23.07 2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик АО «СНХЗ»
Акульшин А.В.
24.07 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УР и КС АО «СНХЗ»
Асадуллин А.В.
31.07 2023г.

Дополнительная

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 235

на основательный ремонт 2024 г. по цеху И-5П

На капитальный ремонт _____ инв.№ 000013069 цех И-5П

Срок с начала ремонта план _____ факт. _____

факт.

47-14-23

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнение	Срок ремонта		Потребные зап. части, материалы	Примечание
					начало	окончан		
1	Ремонт трубопровода пара для пропарки трубопровода изопентана Н/У №2						Маты стекловаты = 0,64 м ³ Стеклопластик = 6,4 м ²	Категория II Ба
2	Замена участка трубопровода изопентана	п.м.	12				Труба Ø108x4,0 Ст.20; = 12п.м = 185кг; отвод 90-108x4,0=6шт; переход 57x4,0-108x4,0=1шт; движка = 3КЛ 108x25=2к-та	
4	Демонтаж участка трубопровода	п.м.	12				Пропан, кислород Электроды УОНИИ 13/45 Э-42А Ø 3мм	
4	Монтаж участка трубопровода	п.м	12				Пропан Кислород Круг зачистной	
5	Продувка азотом участка трубопровода						Опора ПК 108=2шт	
6	Опрессовка отремонтированного участка P проб = 7,5 кгс/см ²							
7	Нанесение антикоррозийной защиты в два слоя	м ²	6,5					
8	Установка холодной изоляции	м ³	0,34				47-16-23	

Начальник цеха И-5П: _____

Д.Н. Чулин

Механик цеха И-5П: _____

С.Ю. Скулков