

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ООР и ТО АО "Синтез-Каучук"

Абдулин А. Р.

20 24 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик АО "СНХЗ"

Акульшин А. В.

20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УР и КС АО "СНХЗ"

Асадуллин А. В.

20 24 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №61

на остановочно-пусковые работы в период ОКР-2024г. в цехе И-2.

Подразделение

И-2

вид работы

Срок проведения ремонта (работ)

с

по


МС 44-Б-24

№ п/п	Наименование оборудования, объекта ремонта, ОС, основные характеристики	Фактические объемы работ		Потребные материалы			Кол-во ремонтов в год	Условия работы	Примечание
		Описание работ, подлежащих выполнению	Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.			
1	Отделение								
✓ 1.1	№1	Установка-снятие заглушек Ø150 на т/п сырья после эл. задв.15/1,2 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	2					подрядчик
✓ 1.2		Установка-снятие заглушки Ø400 на трубопроводе ФНД с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	1					подрядчик
✓ 1.3		Установка- снятие заглушек на трубопроводе конт.газа в И-3 с устранением пропусков после опрессовки.							подрядчик
		Ø400	шт.	1					
		Ø600	шт.	1					
✓ 1.4		Установка-снятие заглушки на входе в скруббер 8/2 на т/п к.г. Ø400 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	1					подрядчик
✓ 1.5		Установка- снятие заглушки на входе в гидрозатвор поз. 92/2 Ø400 с устранением пропусков после опрессовки.		1					подрядчик
✓ 1.6		Установка-снятие заглушки после кор.арматуры на т/п абгаза с И-3 Ø150 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	1					подрядчик
✓ 1.7		Установка-снятие заглушки на т/п топ.газа после эл. №12 Ø150 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	1					подрядчик
1.8		Установка-снятие заглушки Ø100 на т/п топ.газа в Р-14/2 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	1					И-2
1.9		Установка-снятие заглушек на т/п абгаза в печь поз.4/3 с устранением пропусков после опрессовки:							И-2
		Ø100	шт.	2					
		Ø150	шт.	1					
✓ 1.10		Установка-снятие заглушки Ø150 на трубопроводе азота на блок №2 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	1					подрядчик
✓ 1.11		Снятие-установка заглушки Ø250 на т/п воздуха в Р-5/2 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	1					подрядчик

2	Отделение №2								
✓ 2.1		Снятие-установка заглушек Ø300 "на свечу" на т/п конт.газа.после к/у поз.105 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	6					подрядчик
2.2		Установка-снятие заглушек Ø100 на т/п сырья с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	3					И-2
✓ 2.3		Установка-снятие заглушек Ø150 на т/п гидрозатворов с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	10					подрядчик
2.4		Установка-снятие заглушек Ø80 на т/п абгаза в печи поз. 103/3,4,5 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	6					И-2
2.5		Установка-снятие заглушек Ø80 на т/п топ.газа в печи поз. 103/3,4,5 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	6					И-2
✓ 2.6		Установка-снятие заглушек Ø1000 на т/п конт.газ в скрубберы поз.106/3,4,5 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	3					подрядчик
✓ 2.7		Установка-снятие заглушек Ø250 на т/п пара в печи поз. 103 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	6					подрядчик
✓ 2.8		Установка-снятие заглушек Ø200 на т/п вторичного пара с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	6					подрядчик
✓ 2.9		Установка-снятие заглушек Ø300 на т/п конт.газа после скрубберов поз.110 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	3					подрядчик
2.10		Установка-снятие заглушек Ø80 на т/п подпитки к/у 105 с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	6					И-2
✓ 2.11		Установка-снятие заглушки Ø150 на т/п сырья на вводе в цех с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	1					подрядчик
✓ 2.12		Установка-снятие заглушки Ø200 на т/п абгаза на вводе в цех с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	1					подрядчик
✓ 2.13		Установка-снятие заглушки Ø200 на т/п топгаза на вводе в цех с устранением пропусков после опрессовки.	шт.	1					подрядчик

Начальник цеха И-2

Механик



Нигматуллин Р. Г.

Муртазин Н. Ю.

01.02.2024