

СОГЛАСОВАНО:
 Начальник ООО "Синтез-Каучук"
 Абуллин А. Р. 20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Начальник УР и КС АО "СНХЗ"
 Асадуллин А. В. 20 24 г.

Акульшин А. В. 20 24 г.

44-5-Р4

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Пуск блока № 1 и скрубберного блока № 2 отделения № 2 цеха И-2.

Подразделение И-2 с _____ по _____ вид работы

№ п/п	Наименование оборудования, объекта ремонта, ОС, основные характеристики	Фактические объёмы работ		Потребные материалы	Кол-во ремонтов в год	Условия работы	Примечание
		Ед. изм.	Кол-во				
Перечень работ по блоку №1							
1	Котел-утилизатор поз. 105/1						
1.1	Перепаковка фланцевых соединений на трубопроводах:						Все работы, связанные с
1.2	вторичный пар в сеть ϕ 200	1	ШТ.	✓			монтажом-демонтажом
1.3	сбор пара на свечу ϕ 80	3	ШТ.	✓			фланцевых соединений ,
1.4	вход пара на ППК ϕ 150	2	ШТ.	✓			выполняются
1.5	люк ϕ 500	2	ШТ.	✓			с заменой прокладок,
2	уровнемерные колонки ϕ 40	4	ШТ.	✓			опрессовкой и устранением
	установка уровнемеров ϕ 40	2	ШТ.	✓			выявленных замечаний.
2	Котел-утилизатор поз. 105/2						
2.1	Перепаковка фланцевых соединений на трубопроводах:						Все работы, связанные с
2.2	вторичный пар в сеть ϕ 200	1	ШТ.	✓			монтажом-демонтажом
2.3	сбор пара на свечу ϕ 80	3	ШТ.	✓			фланцевых
2.4	вход пара на ППК ϕ 150	2	ШТ.	✓			соединений ,
	люк ϕ 500	2	ШТ.	✓			выполняются
							с заменой прокладок,
							опрессовкой и устранением
							выявленных замечаний.
3	Скрубберный блок №1						
3.1	Устранение пропусков в трубках конденсатора 111д/2.						Все работы, связанные с
3.2	путем забивки металлических пробок ϕ 25.						монтажом-демонтажом
3.3	Снятие заглушек на трубопроводе контактного газа на входе-выходе ϕ 400 конденсатора 111д/2	3	ШТ.	✓			фланцевых
3.4	Закрытие крышек конденсатора 111д/1,2 ϕ 2200 при помощи ПС.	4	ШТ.	✓			соединений ,
3.5	Закрытие крышек апп-та 114/1,2 при помощи переносных ПС ϕ 600	8	ШТ.	✓			выполняются
	ϕ 300	4	ШТ.	✓			с заменой прокладок,
	Снятие заглушек на трубопроводах промводы в апп-ты поз. 111д/1,2 ; 114/1,2.						опрессовкой и устранением
							выявленных замечаний.

