

« СОГЛАСОВАНО

Начальник ОГМ АО "СНХЗ"

Мигунов А.В.

« 16 » 08 2022г.

Срок окончания ремонта План Фактич.

Срок начала ремонта План Фактич.

На капитальный ремонт колонны поз.18/1 инв. №СК00851 цех Д-4-8-10

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

205

2-14-22

№ п/п	Наименование работ	Ед. из м.	Кол-во	Исполнитель	Срок ремонта		Потребные зап. части, материалы	Характеристика оборудования	Примечание
					начало	оконч.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вскрытие люков	шт	6	✓				Диаметр колонны – 1800мм	
2	Чистка колонны, разборка и чистка тарелок:							Тарелки сетчатые - 31 шт.	
	а) чистка стенок межтарелочного пространства от отложений	м ²	123,4	✓				Высота колонны – 21400мм	
	б) открепление и снятие секций тарелок по сегментно	шт	31	✓				Люки (6шт) – Ø500мм	
	сверху вниз с подачи деталей тарелок через люки на							Диаметр лежака -2800мм.	
	наружную площадку							Длина ц.ч. лежака – 7200мм.	
	в) чистка тарелок щетками								
	г) частичная замена шпилек, уплотнительных								
	материалов на части тарелок								
3	Ремонт не съёмных частей тарелок и переливных карманов колонны с подгоном размеров по месту. (при необходимости) Площадь элементов на одной тарелки 0,5м2 и 0,18 м2	шт	31	✓			Лист 3 Ст20		
4	Сборка тарелок:								
	а) установка и закрепление секций тарелок посегментно	шт	31	✓					
	снизу вверх с подачи их через люки с наружных площадок								
	в колонну								
	б) выравнивание проверка тарелок на горизонтальность	шт	31	✓					
5	Чистка лежака колонны	м ²	75,6	✓					
6	Закрытие люков	шт	6	✓					

Начальник цеха Д-4-8-10

Механик цеха Д-4-8-10

Фахргдинов Э.Ш.

Николаев И.С.