

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ООО ТОО АО "Синтез-Каучук"

А. Р. Абдуллин  
"02" 01 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:  
Главный механик АО "СНХЗ"

А. В. Акульшин  
"20" 01 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УР и КС АО "СНХЗ"

А. В. Асадуллин  
"02" 01 2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ №1 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ОСТАНОВОЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2024г. ПО ЦЕХУ И-2  
структурное подразделение

№ п/п	Наименование работ	Объём работ		Исполнитель работ	Потребные зап. части и материалы		Обоснование выполнения работ
		ед. изм.	кол-во		наименование и обозначение	ГОСТ, ТУ	
1	2	3	4	5	6	7	10
1	Трубопровод сырья, изолирован в цехе Ø150 (категория 2Бв, ВИК, просветка)			РТО			Приказ №2994 от 29.09.2023 г.
1.1	Монтаж и демонтаж вышки-туры. Отметка 12м. и бм. УПЕРНУЮ СД 25ММ.	кг	60		Уголок 50x50x5	ГОСТ 8509-93	МО РАМАЛЬНЫЕ УПЕРНУЮ
1.2	Резка (демонтаж) металлоконструкций опор	п/м	20		Пропан, кислород		РАСО ТЫ
1.3	Резка (демонтаж) нестандартных опор "лодочки"	шт.	40		Шлифовальная машинка (болгарка)		
1.4	При необходимости подъем участков трубопровода с помощью подъемного сооружения, домкрата						
1.5	Проведение замеров толщины стенок трубопровода в местах сопряжения с "лодочками"	п/м	10		Труба Ø159x6 09Г2С	ГОСТ 8732-78	
1.6	По результатам замеров, при необходимости замена дефектных участков.	шт.	40		Опора КП Ø159	ОСТ 36-146-88	
1.7	Изготовление стандартных опор под Ø150	кг	60		Уголок 50x50x5, электроды УОНИ	ГОСТ 8509-93	УКАЗ=60 кг
1.8	Монтаж металлоконструкций опор	п/м	20				
1.9	Установка стандартных опор	шт.	40				
2	Трубопровод тех. воздуха, Ø100 (категория 5В, ВИК)			РТО			Приказ №2994 от 29.09.2023 г.
2.1	Монтаж и демонтаж вышки-туры. Отметка бм. УПЕРНУ	кг	9		Уголок 50x50x5	ГОСТ 8509-93	
2.2	Резка (демонтаж) металлоконструкций опор	п/м	3		Пропан, кислород		
2.3	Резка (демонтаж) нестандартных опор "лодочки"	шт.	4		Шлифовальная машинка (болгарка)		
2.4	При необходимости подъем участков трубопровода с помощью подъемного сооружения, домкрата						
2.5	Проведение замеров толщины стенок трубопровода в местах сопряжения с "лодочками"	п/м	4		Труба Ø108x6 09Г2С	ГОСТ 8732-78	
2.6	По результатам замеров, при необходимости замена дефектных участков.	шт.	5		Опора КП Ø100	ОСТ 36-146-88	
2.7	Изготовление стандартных опор под Ø100	кг	9		Уголок 50x50x5, электроды УОНИ	ГОСТ 8509-93	УКАЗ=9 кг
2.8	Монтаж металлоконструкций опор	п/м	3				
2.9	Установка стандартных опор	шт.	5				
3	Трубопровод природного газа, Ø100, 80 (категория 2 высокого давления, ВИК, просветка)			РТО			Приказ №2994 от 29.09.2023 г.
3.1	Монтаж и демонтаж вышки-туры. Отметка бм.	кг	9		Уголок 50x50x5	ГОСТ 8509-93	
3.2	Резка (демонтаж) металлоконструкций опор	п/м	3		Пропан, кислород		
3.3	Резка (демонтаж) нестандартных опор "лодочки"	шт.	3		Шлифовальная машинка (болгарка)		
3.4	При необходимости подъем участков трубопровода с помощью подъемного сооружения, домкрата						
3.5	Проведение замеров толщины стенок трубопровода в местах сопряжения с "лодочками"	п/м	4		Труба Ø108x6 09Г2С	ГОСТ 8732-78	
3.6	По результатам замеров, при необходимости замена дефектных участков.	шт.	5		Опора КП Ø100 - 2 шт., Ø80 - 1 шт.	ОСТ 36-146-88	УКАЗ=5 + 1,2=4,2 кг
3.7	Изготовление стандартных опор под Ø100, 80	кг	9		Уголок 50x50x5, электроды УОНИ	ГОСТ 8509-93	
3.8	Монтаж металлоконструкций опор	п/м	3				
3.9	Установка стандартных опор	шт.	3				
4	Уборка рабочего места с транспортировкой металлолома на цеховое место сбора, расстояние до 1 км			РТО			

Начальник цеха И-2

Механик

Р. Г. Нигматуллин

Н. Ю. Муртазин

Ф.И.О

Ф.И.О

подпись

подпись

23.01.2024

+45-67

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ООО "Синтез-Каучук"

" 20 " 02 А. Р. Абдуллин 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик АО "СНХЗ"

" 20 " 02 А. В. Акулышин 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник УР и КС АО "СНХЗ"

" 20 " 02 А. В. Асадуллин 2024 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ №2 ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ОСТАНОВОЧНЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 2024 г. ПО ЦЕХУ И-2

структурное подразделение

№ п/п	Наименование работ	Объем работ		Исполнитель работ	Потребные зап. части и материалы	Обоснование выполнения работ			
		ед. изм.	кол-во			ед. изм.	кол-во	кол-во	
1	Ремонт трубопровода цирк. воды в районе емкости поз. 147 с восточной стороны здания И-2, отм. 0 м. (категория ЗВ, ВКК, без просветки)	п/м	3	РТО	ГОСТ, ТУ	7	8	9	10
1.2	Демонтаж изоляции, Ø426	п/м	3	✓					Акт-предписание №23-343-ОПК
1.3	Демонтаж дефектного участка Ду400 - 3 п/м	кг	248	✓					НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ
1.4	Монтаж нового участка	п/м	3	✓	Труба Ø426x8 - 3 п/м (248 кг)	ГОСТ 8732-78	п/м	3	✓
1.5	Монтаж изоляции, Ø426	п/м	3	✓	Опора КП Ø400 - 1 шт. Электрольв. УОНИ 13/55	ОСТ 36-146-88	шт.	1	✓
2	Уборка рабочего места с транспортировкой металлолома и изоляции на цеховое место сбора, расстояние до 1 км			✓	Маты прошивные из минеральной ваты URSA Стеклопластик рилонный РУСТ Проволока вязальная				

Начальник цеха И-2

Механик

подпись  
подпись

Р. Г. Нигматуллин  
Н. Ю. Муртазин

23.01.2024

44-7-24

44-8-24 - урочный