

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ОООГО АО «Синтез-Каучук»  
Абдуллин А.Р.

23.11 2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик АО «СНХЗ»  
Акульшин А.В.

27.11 2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УРиКС/АО «СНХЗ»  
Асадуллин А.В.

28.11 2023г.

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**

334

16.09.23

*на основании*

На капитальный ремонт дефлегматора поз. 116/2

Подразделение И-4

Срок проведения ремонта (работ) с 20 г. по 20 г.

№ п/п	Наименование оборудования, объекта ремонта, ОС, основные характеристики	Фактические объемы работ		Потребные материалы			Кол-во ремонтов в год	Условия работы	Примечание
		Описание работ, подлежащих выполнению	Ед. изм.	Кол-во	Наименование	Ед. изм.			
1	Дефлегматор поз. 116/2	Установка заглушек Ду400-1шт., Ду250 - 1шт., Ду50-1шт. ✓	Шт.	3 ✓					
2	Инв. 158372072	Вскрытие крышек Ду-1600	Шт.	2 ✓					
3	H=5342мм	Чистка крышек от полимера	М²	12,8 ✓					
4	D=1600мм	Опуск полимера с отм. 13.200 на отм. 0.000 вручную	Т	0,2 ✓					
5		Перемещение полимера вручную на МВХО на расстояние до 1км	Т	0,2 ✓					
6		Гидроиспытание межтрубного пространства, забивка пробок 25*18мм	Шт.	50 ✓	Пробка 25*18мм	Шт.	50		
7		Закрытие крышек Ду-1600	Шт.	2 ✓	Резиновый шланг Ду20	П.м.	11		
8		Гидроиспытание трубного пространства							
9		Снятие заглушек Ду400-1шт., Ду250 - 1шт., Ду50-1шт.	Шт.	3 ✓					

Начальник цеха Максутов Р.У.

Механик цеха Иванов Д.С.