

Среще на съставяване
Абдуллин А.Р.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ООР и ТО АО «Синтез-Каучук»

Абдуллин А.Р.
 Абдуллин А.Р.

2023г.

СОГЛАСОВАНО:

Главный механик АО «СНХЗ»

Акулышин А.В.
 Акулышин А.В.

2023г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник УР и КС АО «СНХЗ»

Асадуллин А.В.
 Асадуллин А.В.

2023г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №243

на _____ Ремонт стеновых панелей корпуса №2 западной стороны в осях I5-16A

Подразделение И-5П

Срок проведения ремонта (работ) с _____ по _____

47.20.13

№ п/п	Наименование оборудования, объекта ремонта, ОС, основные характеристики	Фактические объемы работ	Ед. изм.	Кол-во	Потребные материалы		Условия работы	Примечания
					Наименование	Ед. изм.		
1	Корпус №2 отМ12.00	Очистка поверхности ж/б стены	м ²	36 /	Смесь бетонная ЭМАКО S88С	кг	100	Работа
	Ремонт стеновых панелей в осях 15-16/A	от дефектного слоя бетона, штукатурка-			Уайт-спирит	кг	10	с АГП на высоте
	инв. № 11305	турки и старой краски(б=до 80мм)						<i>А.О. Кемров</i>
		Очистка стальной арматуры ж/б	м ²	20 /				
		стены, от продуктов коррозии						
		зубилом						
		и						

	стальными шт-ками	м ²	20	✓				
	Обеспыливание, обезжиривание							
	стальной арматуры			✓				
	Органтовка стальной арматуры	м ²	20	✓	199-021			
	Насыщение ж/б стены водой	м ²	36	✓	Углов			
	Нанесение бетонной смеси ЭМАКО							
	слоем б=до 80мм на ж/б стену							
	(нанесение за 1 раза слоями по б= до 30мм)	м ²	36	✓				
	Сплошное выравнивание поверхности ж/б стены	м ²	36	✓				
	Органтовка поверхности ж/б стены	м ²	36	✓	Рунновка Ф-1	кг	90	
	Покраска поверхности ж/б стены	м ²	36	✓	Краска фасадная	кг	90	
	фасадной краской за 1 раза							

Начальник цеха

Чулин Д.Н.

Механик цеха

Скулков С.Ю.

Инженер ОПК

Акулов И.Р.