на остекливание.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОР и ТО
_____ **А.Р. Абдулин**
"23" 06 2023 г.
Начальник производства СК
_____ **И.М. Динисламов**
"____" _____ 202___ г.

Дополнительная №1 ОКР-2024г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №205

на остановочный ремонт 2024 г. по цеху И-5П

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор-главный инженер
_____ **В.В. Великжанов**
"___" _____ 202____ г.

На капитальный ремонт _____ инв.№ 000013069 цех И- 5П

Срок с начала ремонта план _____ Срок окончания ремонта план _____

факт. факт. 47-8-23 47-9-23 удлинение

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Исполнитель	Срок ремонта		Потребные зап. части, материалы	Примечание
					начало	окончан		
	Ремонт трубопровода толуол-хладоагент							Категория II Ба
1	Замена участка трубопровода толуола-хладоагента	п.м.	12				Труба Ø89х4,0 Ст.20;=12п.м=100,1кг	
2	Установка инвентарных лесов гориз. пр.	$м^2$	24	✓			Н=6м	
3	Демонтаж участка трубопровода толуола-хладоагента	п.м	12	✓			Пропан, кислород Электроды УОНИИ 13/45 Э-42А Ø 3мм	
4	Монтаж участка трубопровода толуола-хладоагента	п.м	12	✓			Пропан Кислород Круг зачистной	
5	Продувка азотом участка трубопровода						Опора ПК 89=2шт	
6	Опрессовка отремонтированного участка $P_{проб}$=7,5кгс/$см^2$							
7	Нанесение антикоррозионной защиты в два слоя ГФ-021	$м^2$	3,4	✓				
8	Установка холодной изоляции	$м^3$	0,34	✓				
9	Демонтаж инвентарных лесов	$м^2$	24	утеплен ✓			Маты стекловаты =0,34 $м^3$ толщ. 60 мм Стеклопластик=3,4 $м^2$	

Начальник цеха И-5П: _____ Д.Н.Чулин

Механик цеха И-5П: _____ С.Ю.Скулков