СОГЛАСОВАНО:
Начальник производства
нефтехимической продукции АО "СНХЗ"
_____Дрыгин А.С.
"16" декабря 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор-
главный инженер АО "СНХЗ"
_____Герасимов Ю.Г.
"16" декабря 2021 г.

Перечень работ, график проведения технического обслуживания WRV, XRV компрессорный агрегат (чиллер) цеха Н-13-14 АО«СНХЗ» на 2022 г.

№ п/п	Перечень выполняемых работ	Периодичность	календарные месяцы 2022г.											
			янв.	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек
1	**Ежесменное обслуживание**													
1.1	Уровень масла в сепараторе; Давление всасывания и нагнетания; Агрегат с масляным насосос: перепад масла на масляный коллектор/всасывание; Перепад давления на масляном фильтре; Температура нагнетания и масла;Положение золотника; Ампераж мотора и мотора масл. насоса; Температура подшипников мотора;Температура входного рассла (воды) и выходного рассла (воды).	ежесменно												
2	**Обслуживание фильтрующих элементов**													
2.1	Замена фильтроэлемента в зависимости от предупредительного сигнала по перепаду давления	2 раза в год по необходимости												
2.2	Чистка всасывающего фильтра компрессора	1 раз в год												
2.3	Чистка всасывающего фильтра масл. насоса	1 раз в год												
2.4	Замена вторичных элементов	1 раз в 3 года	* каждые 3 года 25000 часов (2024г.-план)											
3	**Проверка масла**													
3.1	Взять пробы масла для анализа													
3.2	Замена масла	по необходимости												
4	**Обслуживание мотора, муфты, компрессора, масл. насоса**													
4.1	Мотор – смазка подшипников (см. шильд мотора)	2 раза в год												
4.2	Мотор – чистка/замена подшипников	по необходимости												
4.3	Смазка подшипников (см. шильд мотора)	2 раза в год												
4.4	Чистка/замена подшипников	по необходимости												
4.5	Муфта - проверка муфты гибкой вставки на износ	1 раз в год												
4.6	Муфта - проверка центровки	1 раз в год												
4.7	Компрессор - инспекция	1 раз в год												
4.8	Компрессор - замена сальника вала	1 раз в 2 года	* каждые 2 года 15000 часов (2023г.-план)											
4.9	Компрессор - капитальный ремонт	1 раз в 3 года	* каждые 3 года 25000 часов (2024г.-план)											
4.10	Масл. насос - инспекция сальника вала	1 раз в год												
4.11	Масл. насос - капитальный ремонт	1 раз в 5 лет	* каждые 5 года 40000 часов (2026г.-план)											
8	**Обслуживание приборов: манометры/управляющие клапана/ключи**													
8.1	Проверка калибровки/уставок	1 раз в год												
8.2	Проверка на функционирование	1 раз в год												
8.3	Замена датчика контроля производительности	замена												
8.4	Замена блока управления 8А2, уст. в щите управления	замена												
9	**Обслуживание электрической части**													
9.1	Проверка клемных коробок на моторах	1 раз в год												

Примечание: *Необходимость замены оборудования и расходных материалов оределяется исполнителем работ.*
п. 8.3, 8.4 (рекомендация сервесной организации в 2021г.) закуп материала и замена за обслуживающий организацией в 2022г.

Начальник ООР и ТО _____ **Мигунов А.В.**
Начальник цеха Н-13-14 _____ **Репьев В.В.**
Механик цеха Н-13-14 _____ **Латыпов Ф.З.**