« СОГЛАСОВАНО
Начальник ОГМ АО "СНХЗ"
_____Мигунов А.В.
«12» 09 2022г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ 202

На капитальный ремонт колонны поз.17/1 инв. №СК00814 **цех Д-4-8-10**

Срок окончания ремонта План _____ Срок начало ремонта План _____
Фактич. Фактич.

2-11-22

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Исполнитель	Срок ремонта		Потребные зап. части, материалы	Характеристика оборудования	Примечание
					начало	оконч.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вскрытие люков	шт	6	✓				Диаметр колонны – 1800мм	
2	Чистка колонны, разборка и чистка тарелок:							Тарелки сетчатые - 31 шт.	
	а) чистка стенок межтарелочного пространства от	$м^2$	123,4	✓				Высота колонны – 21400мм	
	отложений							Люки (6шт) – Ø500мм	
	б) открепление и снятие секций тарелок по сегментно	шт	31	✓				Диаметр лежака -2800мм.	
	сверху вниз с подачей деталей тарелок через люки на							Длина ц.ч. лежака – 7200мм.	
	наружную площадку								
	в) чистка тарелок щетками			✓					
	г) частичная замена шпилек, уплотнительных			✓					
	материалов на части тарелок								
3	Ремонт не съёмных частей тарелок и переливных карманов колонны с подгоном размеров по месту (при необходимости) Площадь элементов на одной тарелки 0,5м2 и 0,18 м2	шт	31	✓			Лист 3 Ст20		
4	Сборка тарелок:								
	а) установка и закрепление секций тарелок посегментно	шт	31	✓					
	снизу вверх с подачей их через люки с наружных площадок								
	в колонну								
	б) выравнивание проверка тарелок на горизонтальность	шт	31	✓					
5	Чистка лежака колонны	$м^2$	75,6	✓					
6	Закрытие люков	шт	6	✓					

Начальник цеха Д-4-8-10 Фахртдинов Э.Ш.

Механик цеха Д-4-8-10 Николаев И.С.